

รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ เงินอุดหนุน

อุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินการ			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
			ไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว				
๑.	โครงการติดตั้งหม้อแปลง ไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ ๑๒	๑๕๐,๐๐๐			บ้านทุ่งวัน หมู่ ๑๒ ห่างจากบ่อขยะ ๒๐๐ เมตร ไปทางบ้านหนองบัว ตำบลโคกสี ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ ข้อ ๑	๑๕๐,๐๐๐	-	กองช่าง	ก.ย.๖๗
๒.	โครงการขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ำ หมู่ ๕	๑๐๐,๐๐๐			จุดที่ ๑ เส้นหลังวัดบ้านหนองคอง จุดที่ ๒ เส้นไปบ้านหนองแห่น ตำบล หนองโพธิ์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้า ๙๙ ข้อ ๘	๑๐๐,๐๐๐	-	กองช่าง	ก.ย.๖๗

๒.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินการ			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ(วัน/เดือน/ ปี)
			ไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว				
๑	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ หมู่ ๔	๑๐๐,๐๐๐			เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างร่องระบายน้ำ จากบ้านนายอดุลย์ อินโสม ถึง บ้าน นายสงวน แก้วมาลาตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ หน้า ๔ ข้อ ๑	๙๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	กองช่าง	มิ.ย ๖๗ - ส.ค.๖๗
๒	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ หมู่ ๖	๑๐๐,๐๐๐			เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างร่องระบายน้ำ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้า ๘๕ ข้อ ๙๘	๙๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	กองช่าง	มิ.ย ๖๗ - ส.ค.๖๗

๒.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินการ			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ(วัน/เดือน/ ปี)
			ไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว				
๑.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน อบต.	๓๑๘,๐๐๐			ก่อสร้างถนนคอนกรีตภายใน อบต.นา เลียงตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ หน้า ๑๔ ข้อ ๓	๓๑๕,๐๐๐	๓,๐๐๐	กองช่าง	มี.ค.๖๗ - พ.ค.๖๗
๒.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑	๑๐๐,๐๐๐			เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ หน้า ๑๐ ข้อ ๑๔	๙๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	กองช่าง	มี.ค.๖๗ - พ.ค.๖๗
๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๓	๑๐๐,๐๐๐			เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้า ๗๗ ข้อ ๖๘	๙๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	กองช่าง	มี.ค.๖๗ - พ.ค.๖๗
๔.	โครงการก่อสร้างหอกระจาย ข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗	๑๐๐,๐๐๐			เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหอกระจาย ข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ ๗ ตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖	๙๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	กองช่าง	ก.ย. ๖๗ - พ.ย.๖๗

๒.๔ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินการ			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ(วัน/เดือน/ ปี)
			ไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว				
๑.	โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ ตึกคอน กรีต หมู่ ๑๐	๑๐๐,๐๐๐			เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิวแอสฟัลต์ตึกคอนกรีตขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๔ เมตร หรือ พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตารางเมตร สามแยกบ้านนางวารี พอสีไปบ้านนายตี๋ พอกุล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้า ๘๒ ข้อ ๘๕	๙๒,๐๐๐	๘,๐๐๐	ก่อสร้าง	ส.ค. ๖๗ - พ.ย.๖๗
๒.	โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ ตึกคอน กรีต หมู่ ๒	๑๐๐,๐๐๐			เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิวแอสฟัลต์ตึกคอนกรีตขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือ พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตารางเมตร จากหน้าโรงเรียนบ้านนาอุดมสวรรค์สามัคคี ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้า ๑๓๓ ข้อ ๔	๙๒,๐๐๐	๘,๐๐๐	ก่อสร้าง	ส.ค. ๖๗ - พ.ย.๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินการ			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ(วัน/ เดือน/ปี)
			ไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว				
๓.	โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ ติกคอน กริต หมู่ ๘	๑๐๐,๐๐๐			เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอน กริตขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๘.๐๐เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือ พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตาราง เมตร สามแยกบ้านนายพนัสจันอังการ ไป บ้านนายชัยยันต์ พ่อชมภู ตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้า ๑๓๕ ข้อ ๑๗	๙๒,๐๐๐	๘,๐๐๐	ก่อสร้าง	ส.ค.๖๗ - พ.ย.๖๗
๔.	โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ ติกคอน กริต หมู่ ๙	๑๐๐,๐๐๐			เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิวแอสฟัลต์ติกค นกริตขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๘.๐๐เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือ พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตาราง เมตร สามแยกบ้านทางไปวัดป่าหมู่บ้าน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้า ๑๓๖ ข้อ ๑๙	๙๒,๐๐๐	๘,๐๐๐	ก่อสร้าง	ส.ค.๖๗ - พ.ย.๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินการ			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ(วัน/ เดือน/ปี)
			ไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว				
๕.	โครงการก่อสร้างไฟฟ้าส่อง สว่างถนนระบบพลังงาน แสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๑	๑๐๐,๐๐๐			เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างไฟฟ้าส่อง สว่างถนนระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้า ๙๗ ข้อ ๑	๙๗,๐๐๐	๓,๐๐๐	ก่อสร้าง	ส.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗
๖.	โครงการปรับปรุงห้อง ประชุมสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลนาเลียง	๕๐๐,๐๐๐			ปรับปรุงห้องประชุมสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลนาเลียง	๔๙๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	ก่อสร้าง	ส.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข

๒.๑ แผนงานสาธารณสุข

ผ.๐๒

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินการ			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ(วัน/ เดือน/ปี)
			ไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว				
๑	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	๓๐,๐๐๐			-เพื่อจัดซื้อน้ำยาพ่นหมอกควันและวัสดุ ทรายอะเบท ในการควบคุมและป้องกันโรค ไข้เลือดออก และอื่นๆ ที่เข้าประเภท รายจ่ายนี้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๖๗๐) หน้า ๑๐๙ ลำดับ ที่ ๕	๓๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด	มิ.ย.๖๗
๒	ค่าจัดเก็บข้อมูลสุนัขและแมว	๔,๐๐๐			เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดเก็บข้อมูลของสุนัขและแมว ในเขตตำบลนาสิยง ปรากฏในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) หน้า ๑๐๘ ลำดับที่ ๔	-		สำนักปลัด	มิ.ย.๖๗
๓	โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	๔๐,๐๐๐			เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานตามโครงการ เช่น วัคซีน ค่าอบรม และในโครงการสัตว์ปลอด โรคฯ เช่น ค่าใช้จ่ายในการอบรม ค่าวัคซีน พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ และอื่นๆที่เข้ารายจ่าย ประเภทนี้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) หน้า ๑๐๘ ลำดับที่ ๔	๓๓,๗๐๐	๖,๓๐๐	สำนักปลัด	พ.ค.๖๗

๒.๑ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินการ			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ(วัน/ เดือน/ปี)
			ไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว				
๔	อุดหนุนโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๔๐,๐๐๐			เพื่ออุดหนุนตามโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข ตั้งไว้ ๑๒ หมู่บ้านๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) หน้า ๑๐๖ ลำดับที่ ๒	๒๔๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด	ก.ค ๖๗ - ก.ย๖๗

๒.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินการ			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ(วัน/ เดือน/ปี)
			ไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว				
๑.	โครงการอบรมและทบทวนช่าง ไฟฟ้าประจำหมู่บ้าน	๑๕,๐๐๐	✓			-	-	-	พฤษภาคม ๖๗

๒.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินการ			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ(วัน/ เดือน/ปี)
			ไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว				
๑.	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐			คณะกรรมการสนับสนุนแผน,คณะกรรมการ พัฒนาส่วนราชการ,รัฐวิสาหกิจ,เอกชน, ประชาชนในพื้นที่ตำบลนาเลียง ตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) หน้า ๑๐๔ ข้อ ๕	๘,๗๖๐	๑,๒๔๐	สำนักปลัด	ม.ค.๖๗ – ก.พ.๖๗
๒.	โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ ทักษะด้านอาชีพสำหรับคน พิการ	๑๐,๐๐๐			เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมโครงการฯ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) หน้า ๑๐๓ ข้อ ๓	๑๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด	ก.ค.๖๗
๓.	โครงการอบรมส่งเสริมศูนย์ พัฒนาครอบครัว	๑๐,๐๐๐	✓		เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมฯ ตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) หน้า ๑๐๓ ข้อ ๑	-	-	สำนักปลัด	ก.ค.๖๗
๔.	โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุ	๑๐,๐๐๐			เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมฯ ตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) หน้า ๑๐๓ ข้อ ๒	๑๐,๐๐๐		สำนักปลัด	ก.ค.๖๗

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ

๓.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินการ			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ(วัน/ เดือน/ปี)
			ไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว				
๑.	ค่าจัดทำอาหารกลางวัน	๙๐๐,๐๐๐			ศพด.บ้านนาเลียง(พข.) ศพด.บ้านนาอุดม(พข.) ศพด.วัดม่วงชุม(กรมศาสนา) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) หน้า ๑๑๓ ข้อ ๔	๙๐๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗
๒.	ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการ สอนรายหัว	๘๔,๔๕๖			ศพด.บ้านนาเลียง(พข.) ศพด.บ้านนาอุดม(พข.) ศพด.วัดม่วงชุม(กรมศาสนา) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) หน้า ๑๑๖ ข้อ ๑๑	๘๔,๔๕๖	-	สำนักปลัด	เม.ย. ๖๗ - ก.ย. ๖๗

๓.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินการ			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
			ไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว				
๓.	ค่าหนังสือเรียน	๙,๒๐๐			ศพด.บ้านนาเลียง(พช.) ศพด.บ้านนาอุดม(พช.) ศพด.วัดม่วงสุขุม(กรมศาสนา) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) หน้า ๑๑๔ ข้อ ๗	๙,๒๐๐	-	สำนักปลัด	เม.ย. ๖๗ - ก.ย.๖๗
๔.	ค่าอุปกรณ์การเรียน	๑๓,๓๔๐			ศพด.บ้านนาเลียง(พช.) ศพด.บ้านนาอุดม(พช.) ศพด.วัดม่วงสุขุม(กรมศาสนา) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) หน้า ๑๑๕ ข้อ ๘	๑๓,๓๔๐	-	สำนักปลัด	เม.ย. ๖๗ - ก.ย.๖๗
๕.	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	๑๔,๙๐๔			ศพด.บ้านนาเลียง(พช.) ศพด.บ้านนาอุดม(พช.) ศพด.วัดม่วงสุขุม(กรมศาสนา) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) หน้า ๑๑๕ ข้อ ๙	๑๔,๙๐๔	-	สำนักปลัด	เม.ย. ๖๗ - ก.ย.๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินการ			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ(วัน/ เดือน/ปี)
			ไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว				
๖.	ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียน	๒๑,๓๙๐			ศพด.บ้านนาเลียง(พช.) ศพด.บ้านนาอุดม(พช.) ศพด.วัดม่วงส้ม(กรมศาสนา) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) หน้า ๑๑๖ ข้อ ๑๐	๒๑,๓๙๐	-	สำนักปลัด	เม.ย. ๖๗ - ก.ย. ๖๗
๗.	โครงการจัดสรรอาหารเสริม(นม) ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓ ศูนย์	๒๙๙,๐๐๐			ศพด.บ้านนาเลียง(พช.) ศพด.บ้านนาอุดม(พช.) ศพด.วัดม่วงส้ม(กรมศาสนา)ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) หน้า ๑๑๓ ข้อ ๒	๒๙๙,๐๐๐	-	สำนักปลัด	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗
๘.	โครงการจัดสรรอาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กในโรงเรียน สังกัด สพฐ. จำนวน ๔ แห่ง	๑,๕๐๐,๐๐๐			โรงเรียน ๔ แห่ง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) หน้า ๑๑๓ ข้อ ๑	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗
๙.	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๓๐,๐๐๐			๑ โครงการ/ปี ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) หน้า ๑๑๗ ข้อ ๑๒	๓๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด	ม.ค.๖๗
๑๐.	โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียน	๑,๕๐๐,๐๐๐			โรงเรียน ๔ แห่งในพื้นที่ตำบลนาเลียง ตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) หน้า ๑๑๓ ข้อ ๓	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗

๔.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ผ.๐๒

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินการ			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ(วัน/ เดือน/ปี)
			ไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว				
๑	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชนตำบลนาเลียง ด้านยาเสพติด	๑๐๐,๐๐๐			เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาฯ ตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) หน้า ๑๒๓ ข้อ ๒	๗๙,๕๒๐	๑,๘๗๕	สำนักปลัด	มี.ค.๖๗
๒	โครงการท้องถิ่นใส่ใจผู้สูงวัย สูงคุณค่า	๕๐,๐๐๐			เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฯ ตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ หน้า ๖ ข้อ ๑	๕๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด	เม.ย.๖๗
๓	โครงการแห่เทียนพรรษาดำบล นาเลียง	๑๐,๐๐๐			เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานแห่เทียน เข้าพรรษา ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ หน้า ๖ ข้อ ๒	๑๐,๐๐๐		สำนักปลัด	ก.ค.๖๗
๔	อุดหนุนกิจการประเพณีไหลเรือ ไฟและงานกาชาดให้แก่สภา วัฒนธรรม	๖๐,๐๐๐			เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีไหล เรือไฟและกาชาดจังหวัดนครพนม ตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) หน้า ๑๒๔ ข้อ ๗	๖๐,๐๐๐		สำนักปลัด	ก.ย.๖๗
๕	โครงการบุญพระเวสสันดร	๑๐๐,๐๐๐			เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและเผยแพร่วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงานท้องถิ่น ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) หน้า ๑๒๓ ข้อ ๕	๑๐๐,๐๐๐		สำนักปลัด	มี.ค.๖๗
๖	โครงการบุญข้าวเม่า	๒๐,๐๐๐			เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและเผยแพร่วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงานท้องถิ่น ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) หน้า ๑๒๔ ข้อ ๖	๒๐,๐๐๐		สำนักปลัด	ต.ค.๖๗

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการท่องเที่ยว

ผ.๐๒

๕.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินการ			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ(วัน/ เดือน/ปี)
			ไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว				
๑.	โครงการอบรมและรณรงค์ เกี่ยวกับขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	๑๐,๐๐๐			เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตาม โครงการ ฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) หน้า ๑๒๗ ลำดับ ที่ ๕	๙,๙๖๐	๔๐	สำนักปลัด	มิ.ย.๖๗

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมือง การปกครองการบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินการ			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ(วัน/ เดือน/ปี)
			ไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว				
๑	โครงการอบรมคุณธรรมและ จริยธรรม	๑๐,๐๐๐			เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ และ เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานและการ บริหารงานอบต.นาเลียง ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) หน้า ๑๒๙ ลำดับที่ ๑	๑๐,๐๐๐		สำนักปลัด	ก.พ.๖๗

โครงการจ่ายขาดเงินสะสม
๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินการ			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ(วัน/ เดือน/ปี)
			ไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว				
๑	โครงการฝาท่อรางระบายน้ำ หมู่ ๑๐	๑๐๐,๐๐๐			เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเปลี่ยนฝาท่อรางระบาย น้ำ หมู่ ๑๐ บ้านนาเจริญปริมาณงาน ขนาด กว้าง ๐.๓๗ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๕๐ เมตร ตามแบบ อบต.เลียง ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้า ๙ ข้อที่ ๒	๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	ก.ย.๖๗ – พ.ย ๖๗

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินการ			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ(วัน/ เดือน/ปี)
			ไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว				
๑	โครงการต่อเติมกันสาดศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กวัดม่วงชุม	๓๐,๐๐๐			เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าต่อเติมกันสาดศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กวัดม่วงชุม ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔.๐๐ เมตร ตามแบบ อบต. นาเลียง ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ หน้า ๑๙ ข้อที่ ๑	๒๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	ก.ย.๖๗ – พ.ย ๖๗
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายนาฮุม - นาเลียง ตลอดสาย หมู่ที่ ๒	๓๐๐,๐๐๐			ขนาดโครงการ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๑.๒๐ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๐๖.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐาน ท๑ - ๐๑	๒๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	ก.ย.๖๗ – พ.ย ๖๗

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินการ			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ(วัน/ เดือน/ปี)
			ไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว				
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓	๓๐๐,๐๐๐			ขนาดโครงการ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๐๓.๗๕ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐาน ทด - ๐๑	๒๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	ก.ย.๖๗ - พ.ย. ๖๗
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๔	๑๐๐,๐๐๐			ขนาดโครงการ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐาน ทด - ๐๑	๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	ส.ค. ๖๗ - พ.ย. ๖๗
๕	โครงการเสริมผิวแอสฟัลติกตองกริตภายในหมู่บ้าน หมู่ ๔	๒๐๐,๐๐๐			ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๔.๕๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ไหล่ หรือพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๗๒.๕๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐาน ทด - ๐๑	๙๒,๐๐๐	๘,๐๐๐	กองช่าง	ส.ค. ๖๗ - พ.ย. ๖๗
๖	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕	๓๐๐,๐๐๐			ก่อสร้างร่องระบายน้ำ หมู่ ๕ บ้านหนองคอง ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๐๑.๒๐๐ เมตร ตามแบบมาตรฐาน ทถ-๕-๓๐๑	๒๘๗,๐๐๐	๓,๐๐๐	กองช่าง	ก.ย. ๖๗ - ธ.ค. ๖๗
๗	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงนายวัชรพงษ์ บัวทองจันทร์ ถึง บ้านนางวังศรี พ่อพิลา หมู่ที่ ๖	๓๐๐,๐๐๐			ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๐๕.๕๐ เมตร ตามแบบมาตรฐาน ทถ-๕-๓๐๑	๒๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	ส.ค..๖๗ - พ.ย. ๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินการ			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ(วัน/ เดือน/ปี)
			ไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว				
๘	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงบ้าน นายพอดี พ่วงค์ ถึงหน้าบ้าน นายเขาว์ พอตาสง หมู่ ๗	๓๐๐,๐๐๐			ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก เฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๐๕.๕๐ เมตร ตาม แบบมาตรฐาน ทล-๕-๓๐๑	๒๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	ส.ค..๖๗ – พ.ย ๖๗
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑	๓๐๐,๐๐๐			ขนาดโครงการ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๘๐ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้าง ละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๕๐๔.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ มาตรฐาน ทด – ๐๑	๒๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	ส.ค..๖๗ – พ.ย ๖๗
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒	๒๐๐,๐๐๐			ขนาดโครงการ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง ลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๓๒๕.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐาน ทด – ๐๑	๑๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	ส.ค..๖๗ – พ.ย ๖๗
๑๑	โครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ ๑๑	๕๐๐,๐๐๐			ขนาด ๑๐ ลบ.ม.(ถังไฟเบอร์กลาส จำนวน ๔ ลูก) ตามแบบมาตรฐาน แบบเลขที่ ๕๒๙๒ กรมโยธาธิการ	๔๙๖,๐๐๐	๔,๐๐๐	กองช่าง	ส.ค..๖๗ – พ.ย ๖๗
๑๒	โครงการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ เพื่อใช้ในประปาหมู่บ้าน หมู่ ๘	๕๐๐,๐๐๐			ติดตั้งแผงโซล่าโซล่าเซลล์ระบบ AC/DC พร้อมก่อสร้างหอถังสูง ขนาด ๑๐ ลบ.ม. (ถังไฟเบอร์กลาส จำนวน ๔ ลูก) ตาม มาตรฐาน แบบเลขที่ ๕๒๙๒ กรมโยธาธิการ	๔๕๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	กองช่าง	ส.ค..๖๗ – พ.ย ๖๗
๑๓	โครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๙	๕๐๐,๐๐๐			ขนาด ๑๐ ลบ.ม.(ถังไฟเบอร์กลาส จำนวน ๔ ลูก) ตามแบบมาตรฐาน แบบเลขที่ ๕๒๙๒ กรมโยธาธิการ	๔๕๖,๐๐๐	๔,๐๐๐	กองช่าง	ส.ค..๖๗ – พ.ย ๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินการ			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ(วัน/ เดือน/ปี)
			ไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว				
๑๔	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๑๒	๑๐๐,๐๐๐			เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ ๑๒ บ้านทุ่งตะวัน ปริมาณงาน ติดตั้งเสาสูง ๖ เมตร เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้า ๗๕ ข้อที่ ๕๖	๙๗,๐๐๐	๔,๐๐๐	กองช่าง	ก.ย..๖๗ - พ.ย ๖๗

อุดหนุนเฉพาะกิจ

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินการ			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
			ไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว				
๑.	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV System)	๑,๔๔๐,๐๐๐			โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV System) จำนวน ๒๖ ตัว	๗๙๔,๐๐๐	๖๔๖,๐๐๐	กองช่าง	มิ.ย.๖๗ - ก.ย.๖๗
๒.	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายับแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยเชิงตอนบน หมู่ที่ ๓	๑,๒๕๙,๐๐๐			ปริมาณงาน สันฝายสูง ๒.๐๐ เมตร ผนังข้างสูง ๓.๕๐ เมตร กว้าง ๒๐ เมตร	๙๙๘,๔๔๑	๒๖๐,๕๕๙	กองช่าง	มิ.ย.๖๗ - ต.ค.๖๗
๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาสามัคคี - โพนสว่าง หมู่ที่ ๕ บ้านหนองคอง ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	๓,๒๔๗,๐๐๐			ปริมาณงานกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒,๑๐๐,๐๐๐	๑,๑๔๗,๐๐๐	กองช่าง	พ.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗

เงินเหลือจ่าย

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินการ			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ(วัน/ เดือน/ปี)
			ไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว				
๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาชุม - นาเลียง หมู่ที่ ๒	๑,๑๗๔,๐๐๐		✓		-	-	กองช่าง	ธ.ค ๖๗ - เม.ย ๖๘

โอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินการ			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ(วัน/ เดือน/ปี)
			ไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว				
๑	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๑๒ บ้านทุ่งตะวัน	๑๐๐,๐๐๐			ปริมาณงาน ติดตั้งเสาสูง ๖ เมตร กำหนดก่อสร้างในปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ จำนวน ๑๐ จุด	๙๗,๐๐๐	๓,๐๐๐	กองช่าง	ก.ย.๖๗ – พ.ย. ๖๗