

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๙ รอบ ๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

ที่	รายละเอียด	งบประมาณ	ผลดำเนินงาน			งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
			อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ ดำเนินการ			
1.	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ 5	150,000			√	กองช่าง	ม.ค.- มี.ค.69	
2.	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ 7	41,500			√	กองช่าง	ม.ค.- มี.ค.69	
3.	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คลส. หมู่ที่ 2	200,000			√	กองช่าง	ม.ค.- มี.ค.69	
4.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จาก ถนนสายหนองแขงข้างสวนยางนางคำตา พ่อคำ ฮัก ถึงหน้าบ้านนางวรสนา เทพายัง หมู่ที่ 10	200,000	√			กองช่าง	ม.ค.- มี.ค.69	
5.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่ง ตะวันออก รั้วแสง หมู่ที่ 12	150,000	√			กองช่าง	ม.ค.- มี.ค.69	
6.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่า ช้าบ้านนมน หมู่ที่ 3	150,000	√			กองช่าง	ม.ค.- มี.ค.69	
7.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่า ช้าบ้านหนองกระเป หมู่ที่ 4	150,000	√			กองช่าง	ม.ค.- มี.ค.69	
8.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1	100,000	√			กองช่าง	ม.ค.- มี.ค.69	
9.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11	200,000	√			กองช่าง	ม.ค.- มี.ค.69	
10.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6	100,000	√			กองช่าง	ม.ค.- มี.ค.69	
11.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7	108,500	√			กองช่าง	ม.ค.- มี.ค.69	

ที่	รายละเอียด	งบประมาณ	ผลดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
			อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ ดำเนินการ				
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9	150,000	✓				กองช่าง	ก.พ. - มี.ค.69	
13	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 8	200,000	✓				กองช่าง	ก.พ. - มี.ค.69	
14	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 10	100,000			✓		กองช่าง	ก.พ. - มี.ค.69	
15	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 12	50,000			✓		กองช่าง	ก.พ. - มี.ค.69	
16	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 3	50,000			✓		กองช่าง	ก.พ. - มี.ค.69	
17	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 4	50,000			✓		กองช่าง	ก.พ. - มี.ค.69	
18	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 5	50,000			✓		กองช่าง	ก.พ. - มี.ค.69	
19	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 7	50,000			✓		กองช่าง	ก.พ. - มี.ค.69	
20	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 8	50,000			✓		กองช่าง	ก.พ. - มี.ค.69	
21	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 9	50,000			✓		กองช่าง	ก.พ. - มี.ค.69	

ที่	รายละเอียด	งบประมาณ	ผลดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
			อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ ดำเนินการ				
22	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8	50,000			√		กองช่าง	เม.ย.-พ.ค.69	
23	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11 จากหน้าบ้านนายทองดี ฟอวงศ์ ถึงหน้าบ้านนายเสริม ฟอชมภู หมู่ 11 บ้านโนนทอง ตำบลนาเสียง	2,147,000	√				กองช่าง	ม.ค. - พ.ค. 69	
24	โครงการสร้างปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	40,000			√		สำนักปลัด	มี.ค. - พ.ค.69	
25	คำจ้างเหมาจัดเก็บข้อมูลของสุนัขและแมว ในเขตตำบล นาเสียง	4,000			√		สำนักปลัด	กพ. - เม.ย. 69	
26	วัสดุวิทยาสาสตร์หรือการแพทย์	35,000			√		สำนักปลัด	กพ. - มี.ค.69	
27	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	240,000			√		สำนักปลัด	มิ.ย. - ก.ย.69	
28	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน	30,000		√		30,000	สำนักปลัด	มค. 69	
29	โครงการจัดสรรสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ด้วยโอกาสในตำบลนาเสียง	30,000			√		สำนักปลัด	ต.ค.68 - ก.ย.69	

ที่	รายละเอียด	งบประมาณ	ผลดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
			อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ ดำเนินการ				
30	โครงการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มียาได้น้อยในเขตพื้นที่ตำบลนาเสียง	10,000			√		สำนักปลัด	ต.ค.68 - ก.ย.69	
31	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	10,000			√		สำนักปลัด	พ.ค. - มิ.ย. 69	
32	โครงการอบรมส่งเสริมศูนย์พัฒนาครอบครัว	10,000			√		สำนักปลัด	เม.ย. - พ.ค. 69	
33	โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	20,000			√		สำนักปลัด	มิ.ย. - ก.ค. 69	
34	โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพทักษะด้านอาชีพสำหรับคนพิการ	20,000			√		สำนักปลัด	เม.ย. - พ.ค. 69	
35	ค่าจัดทำอาหารกลางวัน ศพด.								
36	ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนรายหัว								
37	ค่าหนังสือเรียน	1,163,502			√		สำนักปลัด	เม.ย. - ก.ย. 69	
38	ค่าอุปกรณ์การเรียน								
39	ค่าเครื่องแบบนักเรียน								
40	ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน								
41	โครงการจัดสรรอาหารเสริม(นม)ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย์	300,000	√			109,909.05	สำนักปลัด	ต.ค.68 - ก.ย.69	
42	โครงการจัดสรรอาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กในโรงเรียน สังกัด สพฐ. จำนวน 4 แห่ง	700,000	√			276,941.60	สำนักปลัด	ต.ค.68 - ก.ย.69	
43	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	40,000			√		สำนักปลัด	ม.ค.69	

ที่	รายละเอียด	งบประมาณ	ผลดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
			อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ ดำเนินการ				
44	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน (สพฐ)	1,700,000	✓			751,910	948,090	สำนักปลัด	ต.ค.68 - ก.ย.69
45	ค่าอาหารกลางวัน ศพด. ในพื้นที่ตำบลนาเสียง	900,000	✓			469,944	693,558	สำนักปลัด	ต.ค.68 - ก.ย.69
46	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน ตำบลนาเสียงตำบลยาเสพติด	200,000			✓	200,000	0	สำนักปลัด	เม.ย.69
47	โครงการท่องเที่ยวในสี่ผู้สูงอายุ สูงคุณค่า	50,000	✓					สำนักปลัด	มี.ค. - เม.ย.69
48	จุดพ่นกึ่งการประเพณีไหลเรือไฟและงาน กาชาดให้แก่สภาวัฒนธรรม	50,000			✓			สำนักปลัด	ต.ค.69
49	โครงการบุญพระเวสสันดร	100,000		✓		100,000	0	สำนักปลัด	
50	โครงการบุญข้าวแม่	20,000		✓		20,000	0	สำนักปลัด	
51	โครงการแห่เทียนพรรษาตำบลนาเสียง	20,000			✓			สำนักปลัด	ก.ค. 69
52	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายตำบลนา เสียง	20,000			✓			สำนักปลัด	พ.ย.68 - กพ.69
53	โครงการอบรมและณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับ การจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	10,000			✓			สำนักปลัด	พ.ค.
54	โครงการณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหสิ่งแวดล้อม “กิจกรรมจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ” (Big Cleaning Day)	10,000			✓			สำนักปลัด	มิ.ย.
55	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม	10,000			✓			สำนักปลัด	มิ.ย.