

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

| ที่ | โครงการ                                                             | รายละเอียด                                                                                                                          | งบประมาณ | ผลดำเนินงาน              |                        |                     | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | หน่วย<br>ดำเนินการ | ระยะเวลาการ<br>ดำเนินการ<br>(วัน/เดือน/ปี) |
|-----|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|------------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|
|     |                                                                     |                                                                                                                                     |          | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินงาน | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ยังไม่<br>ดำเนินการ |                                    |                              |                    |                                            |
| ๑.  | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ ๑๒                                   | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับสำนักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขานาแก                                                                     | ๑๐๐,๐๐๐  |                          |                        | √                   |                                    |                              | กองช่าง            | เม.ย. - มิ.ย. ๖๘                           |
| ๒.  | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ ๓                                    | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ ๓ ให้กับสำนักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขานาแก                                    | ๑๐๐,๐๐๐  |                          |                        | √                   |                                    |                              | กองช่าง            | เม.ย. - มิ.ย. ๖๘                           |
| ๓   | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ ๓                                    | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ ๓ ให้กับสำนักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขานาแก                                    | ๑๐๐,๐๐๐  |                          |                        | √                   |                                    |                              | กองช่าง            | เม.ย. - มิ.ย. ๖๘                           |
| ๔.  | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะพาดสายดับภายในพื้นที่ หมู่ที่ ๑๑ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะพาดสายดับภายในพื้นที่ หมู่ที่ ๑๑ ให้กับสำนักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขานาแก | ๑๐๐,๐๐๐  |                          |                        | √                   |                                    |                              | กองช่าง            | เม.ย. - มิ.ย. ๖๘                           |

| ที่ | โครงการ                                                            | รายละเอียด                                                                                                                         | งบประมาณ | ผลดำเนินงาน              |                        |                     | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | หน่วย<br>ดำเนินการ | ระยะเวลาการ<br>ดำเนินการ<br>(วัน/เดือน/ปี) |
|-----|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|------------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|
|     |                                                                    |                                                                                                                                    |          | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินงาน | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ยังไม่<br>ดำเนินการ |                                    |                              |                    |                                            |
| ๕.  | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะพาดสายดับภายในพื้นที่ หมู่ที่ ๔ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะพาดสายดับภายในพื้นที่ หมู่ที่ ๔ ให้กับสำนักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขานาแก | ๑๐๐,๐๐๐  |                          |                        | √                   |                                    |                              | กองช่าง            | เม.ย. - มิ.ย. ๖๘                           |
| ๖.  | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะพาดสายดับภายในพื้นที่ หมู่ที่ ๘ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะพาดสายดับภายในพื้นที่ หมู่ที่ ๘ ให้กับสำนักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขานาแก | ๑๐๐,๐๐๐  |                          |                        | √                   |                                    |                              | กองช่าง            | เม.ย. - มิ.ย. ๖๘                           |
| ๗.  | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะพาดสายดับภายในพื้นที่ หมู่ที่ ๙ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะพาดสายดับภายในพื้นที่ หมู่ที่ ๙ ให้กับสำนักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขานาแก | ๑๐๐,๐๐๐  |                          |                        | √                   |                                    |                              | กองช่าง            | เม.ย. - มิ.ย. ๖๘                           |
| ๘.  | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ ๑๒                                  | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับสำนักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขานาแก                                                                    | ๑๐๐,๐๐๐  |                          |                        | √                   |                                    |                              | กองช่าง            | เม.ย. - มิ.ย. ๖๘                           |
| ๙.  | โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๔                         | เพื่อจ่ายเป็นค่า ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๔                                                                               | ๑๐๐,๐๐๐  |                          |                        | √                   |                                    |                              | กองช่าง            | เม.ย. - มิ.ย. ๖๘                           |
| ๑๐. | โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๑                         | เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๑                                                                                | ๑๐๐,๐๐๐  |                          |                        | √                   |                                    |                              | กองช่าง            | ม.ค. - มี.ค. ๖๘                            |

| ที่ | โครงการ                                                                                                               | รายละเอียด                                                                                                                     | งบประมาณ | ผลดำเนินงาน              |                        |                     | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | หน่วย<br>ดำเนินการ | ระยะเวลาการ<br>ดำเนินการ<br>(วัน/เดือน/ปี) |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|------------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|
|     |                                                                                                                       |                                                                                                                                |          | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ยังไม่<br>ดำเนินการ |                                    |                              |                    |                                            |
| ๑๑. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนสายหนองแขงข้างสวนยางนางคำตา พ่อคำฮัก ถึงหน้าบ้านนางวาสนา เทพายัง หมู่ที่ ๑๐ | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนสายหนองแขงข้างสวนยางนางคำตา พ่อคำฮัก ถึงหน้าบ้านนางวาสนา เทพายัง หมู่ที่ ๑๐ | ๒๐๐,๐๐๐  | ✓                        |                        |                     |                                    |                              | กองช่าง            | ม.ค. - มีค. ๖๘                             |
| ๑๒. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕                                                        | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕                                                        | ๑๕๐,๐๐๐  | ✓                        |                        |                     |                                    |                              | กองช่าง            | ม.ค. - มีค. ๖๘                             |
| ๑๓. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙                                                        | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙                                                        | ๑๐๐,๐๐๐  | ✓                        |                        |                     |                                    |                              | กองช่าง            | ม.ค. - มีค. ๖๘                             |
| ๑๔. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าบ้านนายบูรชัย ธน ปน ถึง สระน้ำสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ ๗                       | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าบ้านนายบูรชัย ธน ปน ถึง สระน้ำสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ ๗                       | ๒๐๐,๐๐๐  |                          |                        | ✓                   |                                    |                              | กองช่าง            | ม.ค. - มีค. ๖๘                             |

| ที่ | โครงการ                                                                                                  | รายละเอียด                                                                                                        | งบประมาณ | ผลดำเนินงาน              |                        |                     | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | หน่วย<br>ดำเนินการ | ระยะเวลาการ<br>ดำเนินการ<br>(วัน/เดือน/ปี) |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|------------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|
|     |                                                                                                          |                                                                                                                   |          | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินงาน | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ยังไม่<br>ดำเนินการ |                                    |                              |                    |                                            |
| ๑๕. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๑ จากหน้าบ้านนายทองดี พ่วงค์ ถึง บ้านนายเสริม พ่อมณี           | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๑ จากหน้าบ้านนายทองดี พ่วงค์ ถึง บ้านนายเสริม พ่อมณี           | ๕๐,๐๐๐   | √                        |                        |                     |                                    |                              | กองช่าง            | ม.ค. - มี.ค. ๖๘                            |
| ๑๖. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๒ สายหน้าบ้านนางบุญขึ้น โพธิ์ชัย ถึง หน้าบ้านนางวาริน โพธิ์ชัย | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๒ สายหน้าบ้านนางบุญขึ้น โพธิ์ชัย ถึง หน้าบ้านนางวาริน โพธิ์ชัย | ๑๕๐,๐๐๐  |                          |                        | √                   |                                    |                              | กองช่าง            | ม.ค. - มี.ค. ๖๘                            |
| ๑๗. | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๘                                                                        | เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๘                                                                        | ๕๐,๐๐๐   |                          |                        | √                   |                                    |                              | กองช่าง            | ม.ค. - มี.ค. ๖๘                            |
| ๑๘. | โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑                                                 | เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑                                                 | ๑๐๐,๐๐๐  |                          |                        | √                   |                                    |                              | กองช่าง            | ม.ค. - มี.ค. ๖๘                            |
| ๑๙. | โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒                                                 | เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒                                                 | ๒๐๐,๐๐๐  |                          |                        | √                   |                                    |                              | กองช่าง            | ม.ค. - มี.ค. ๖๘                            |
| ๒๐. | โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖                                                 | เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖                                                 | ๒๐๐,๐๐๐  |                          |                        | √                   |                                    |                              | กองช่าง            | ม.ค. - มี.ค. ๖๘                            |

| ที่ | โครงการ                                                         | รายละเอียด                                                               | งบประมาณ | ผลดำเนินงาน              |                        |                     | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | หน่วย<br>ดำเนินการ | ระยะเวลาการ<br>ดำเนินการ<br>(วัน/เดือน/ปี) |
|-----|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|------------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|
|     |                                                                 |                                                                          |          | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินงาน | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ยังไม่<br>ดำเนินการ |                                    |                              |                    |                                            |
| ๒๑. | โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๑๑ | เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๑๑ | ๕๐,๐๐๐   |                          |                        | √                   |                                    |                              | กองช่าง            | ม.ค. - มีค. ๖๘                             |
| ๒๒. | โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๔  | เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๔  | ๕๐,๐๐๐   |                          |                        | √                   |                                    |                              | กองช่าง            | ม.ค. - มีค. ๖๘                             |
| ๒๓. | โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๕  | เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๕  | ๕๐,๐๐๐   |                          |                        | √                   |                                    |                              | กองช่าง            | ม.ค. - มีค. ๖๘                             |
| ๒๔. | โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๘  | เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๘  | ๕๐,๐๐๐   |                          |                        | √                   |                                    |                              | กองช่าง            | ม.ค. - มีค. ๖๘                             |

## ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ                                                 | รายละเอียด                                                                                                      | งบประมาณ | ผลดำเนินงาน              |                        |                     | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | หน่วย<br>ดำเนินการ | ระยะเวลาการ<br>ดำเนินการ<br>(วัน/เดือน/ปี) |
|-----|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|------------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|
|     |                                                         |                                                                                                                 |          | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินงาน | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ยังไม่<br>ดำเนินการ |                                    |                              |                    |                                            |
| ๑.  | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า          | คำวัคซีนและอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง                                                                            | ๔๐,๐๐๐   |                          |                        | √                   |                                    |                              | สำนักปลัด          | มี.ค. - พ.ค.๖๘                             |
| ๒.  | ค่าจ้างเหมาจัดเก็บข้อมูลของสุนัขและแมว ในเขตตำบลนาเลียง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดเก็บข้อมูลของสุนัขและแมว ในเขตตำบลนาเลียง                                            | ๔,๐๐๐    |                          |                        | √                   |                                    |                              | สำนักปลัด          | มี.ค. - พ.ค.๖๘                             |
| ๓.  | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                            | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำยาพ่นหมอกควัน ทรายอะเบท คลอรีน สารส้มและน้ำยาต่างๆในการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก | ๓๕,๐๐๐   |                          |                        | √                   |                                    |                              | สำนักปลัด          | กพ. - มี.ค.๖๘                              |
| ๔.  | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข                          | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ๑๒ หมู่บ้าน ๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท                              | ๒๔๐,๐๐๐  | √                        |                        |                     |                                    |                              | สำนักปลัด          | มี.ค. - ก.ย. ๖๘                            |
| ๕   | อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน         | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอนาแก        | ๓๐,๐๐๐   |                          | √                      |                     | ๑๐,๐๐๐                             | -                            | สำนักปลัด          | ม.ค.๖๘                                     |

| ที่ | โครงการ                                                                                | รายละเอียด                                                                                                | งบประมาณ | ผลดำเนินงาน              |                        |                     | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | หน่วย<br>ดำเนินการ | ระยะเวลาการ<br>ดำเนินการ<br>(วัน/เดือน/ปี) |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|------------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|
|     |                                                                                        |                                                                                                           |          | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินงาน | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ยังไม่<br>ดำเนินการ |                                    |                              |                    |                                            |
| ๖.  | โครงการจัดสรร<br>สวัสดิการสังคม<br>สงเคราะห์ช่วยเหลือ<br>ผู้ด้วยโอกาสในตำบล<br>นาเลียง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ<br>ช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาส<br>ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น                     | ๓๐,๐๐๐   |                          |                        | √                   |                                    |                              | สำนักปลัด          | ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘                            |
| ๗   | โครงการให้ความ<br>ช่วยเหลือเกษตรกรผู้มี<br>รายได้น้อยในเขต<br>พื้นที่ตำบลนาเลียง       | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายช่วยเหลือ<br>เกษตรกรผู้มีรายได้น้อยในเขตพื้นที่<br>ตำบลนาเลียง                         | ๓๐,๐๐๐   |                          |                        | √                   |                                    |                              | สำนักปลัด          | ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘                            |
| ๘   | โครงการฝึกอบรม<br>เชิงปฏิบัติการเพื่อ<br>จัดทำแผนพัฒนา<br>ท้องถิ่น                     | คณะกรรมการสนับสนุนแผน,<br>คณะกรรมการพัฒนาส่วน<br>ราชการ,รัฐวิสาหกิจ,เอกชน,<br>ประชาชนในพื้นที่ตำบลนาเลียง | ๑๐,๐๐๐   |                          |                        | √                   |                                    |                              | สำนักปลัด          | ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘                            |
| ๙.  | โครงการส่งเสริม<br>พัฒนาศักยภาพ<br>ทักษะด้านอาชีพ<br>สำหรับคนพิการ                     | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ<br>อบรมโครงการฯ                                                              | ๑๕,๐๐๐   |                          |                        | √                   |                                    |                              | สำนักปลัด          | เม.ย. - พ.ค.๖๘                             |
| ๑๐  | โครงการอบรม<br>ส่งเสริมศูนย์พัฒนา<br>ครอบครัว                                          | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ<br>อบรมฯ                                                                     | ๑๐,๐๐๐   |                          |                        | √                   |                                    |                              | สำนักปลัด          | เม.ย. - พ.ค.๖๘                             |
| ๑๑. | โครงการอบรมส่งเสริม<br>อาชีพผู้สูงอายุ                                                 | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ<br>อบรมฯ                                                                     | ๒๐,๐๐๐   |                          |                        | √                   |                                    |                              | สำนักปลัด          | มิ.ย. - ส.ค.๖๘                             |

## ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ                                        | รายละเอียด                                                              | งบประมาณ | ผลดำเนินงาน              |                        |                     | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | หน่วย<br>ดำเนินการ | ระยะเวลาการ<br>ดำเนินการ<br>(วัน/เดือน/ปี) |
|-----|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|------------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|
|     |                                                |                                                                         |          | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินงาน | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ยังไม่<br>ดำเนินการ |                                    |                              |                    |                                            |
| ๑.  | ค่าจัดทำอาหาร<br>กลางวัน ศพด.                  | ศพด.บ้านนาเลียง(พช.)<br>ศพด.บ้านนาอุดม(พช.)<br>ศพด.วัดม่วงส้ม(กรมศาสนา) | ๙๐๐,๐๐๐  | √                        |                        |                     |                                    |                              | สำนักปลัด          | ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘                          |
| ๒.  | ค่าใช้จ่ายในการ<br>จัดการเรียนการสอน<br>รายหัว | ศพด.บ้านนาเลียง(พช.)<br>ศพด.บ้านนาอุดม(พช.)<br>ศพด.วัดม่วงส้ม(กรมศาสนา) | ๘๔,๔๕๖   |                          |                        | √                   |                                    |                              | สำนักปลัด          | เม.ย. – ก.ย. ๖๘                            |
| ๓.  | ค่าหนังสือเรียน                                | ศพด.บ้านนาเลียง(พช.)<br>ศพด.บ้านนาอุดม(พช.)<br>ศพด.วัดม่วงส้ม(กรมศาสนา) | ๙,๒๐๐    |                          |                        | √                   |                                    |                              | สำนักปลัด          | เม.ย. – ก.ย. ๖๘                            |
| ๔.  | ค่าอุปกรณ์การเรียน                             | ศพด.บ้านนาเลียง(พช.)<br>ศพด.บ้านนาอุดม(พช.)<br>ศพด.วัดม่วงส้ม(กรมศาสนา) | ๑๓,๓๔๐   |                          |                        | √                   |                                    |                              | สำนักปลัด          | เม.ย. – ก.ย. ๖๘                            |
| ๕.  | ค่าเครื่องแบบ<br>นักเรียน                      | ศพด.บ้านนาเลียง(พช.)<br>ศพด.บ้านนาอุดม(พช.)<br>ศพด.วัดม่วงส้ม(กรมศาสนา) | ๑๔,๙๐๔   |                          |                        | √                   |                                    |                              | สำนักปลัด          | เม.ย. – ก.ย. ๖๘                            |

| ที่ | โครงการ                                                                                 | รายละเอียด                                                              | งบประมาณ  | ผลดำเนินงาน              |                        |                     | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | หน่วย<br>ดำเนินการ | ระยะเวลาการ<br>ดำเนินการ<br>(วัน/เดือน/ปี) |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|------------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|
|     |                                                                                         |                                                                         |           | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินงาน | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ยังไม่<br>ดำเนินการ |                                    |                              |                    |                                            |
| ๖.  | ค่ากิจกรรมพัฒนา<br>คุณภาพผู้เรียน                                                       | ศพด.บ้านนาเลียง(พช.)<br>ศพด.บ้านนาอุดม(พช.)<br>ศพด.วัดม่วงส้ม(กรมศาสนา) | ๒๑,๓๙๐    |                          |                        | √                   |                                    |                              | สำนักปลัด          | ม.ย. – ก.ย. ๖๘                             |
| ๗.  | โครงการจัดสรร<br>อาหารเสริม(นม)ให้<br>ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก<br>๓ ศูนย์                     | ศพด.บ้านนาเลียง(พช.)<br>ศพด.บ้านนาอุดม(พช.)<br>ศพด.วัดม่วงส้ม(กรมศาสนา) | ๒๙๙,๐๐๐   | √                        |                        |                     |                                    |                              | สำนักปลัด          | ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘                            |
| ๘.  | โครงการจัดสรร<br>อาหารเสริม(นม)<br>สำหรับเด็กใน<br>โรงเรียน สังกัด สพฐ.<br>จำนวน ๔ แห่ง | โรงเรียน ๔ แห่ง                                                         | ๖๐๑,๐๐๐   | √                        |                        |                     |                                    |                              | สำนักปลัด          | ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘                            |
| ๙.  | โครงการจัดงานวัน<br>เด็กแห่งชาติ                                                        | ๑ โครงการ/ปี                                                            | ๓๕,๐๐๐    |                          | √                      |                     | ๓๕,๐๐๐                             | -                            | สำนักปลัด          | ม.ค. ๖๘                                    |
| ๑๐. | โครงการอาหาร<br>กลางวันโรงเรียน<br>(สพฐ.)                                               | โรงเรียน ๔ แห่งในพื้นที่ตำบลนา<br>เลียง                                 | ๑,๕๕๐,๐๐๐ | √                        |                        |                     |                                    |                              | สำนักปลัด          | ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘                            |

| ที่ | โครงการ                                                               | รายละเอียด                                                                      | งบประมาณ | ผลดำเนินงาน              |                        |                     | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | หน่วย<br>ดำเนินการ | ระยะเวลาการ<br>ดำเนินการ<br>(วัน/เดือน/ปี) |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|------------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|
|     |                                                                       |                                                                                 |          | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินงาน | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ยังไม่<br>ดำเนินการ |                                    |                              |                    |                                            |
| ๑๑. | ค่าอาหารกลางวัน<br>ศพด. ในพื้นที่ตำบล<br>นาเลียง                      | เพื่อส่งเสริมสุขอนามัยของ<br>นักเรียนให้เจริญ เติบโตสมบูรณ์<br>แข็งแรง          | ๙๐๐,๐๐๐  | √                        |                        |                     |                                    |                              | สำนักปลัด          | ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘                            |
| ๑๒. | โครงการแข่งขันกีฬา<br>เยาวชนและ<br>ประชาชนตำบลนา<br>เลียงด้านยาเสพติด | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขัน<br>กีฬาฯ                                        | ๑๐๐,๐๐๐  |                          | √                      |                     | ๑๐๐,๐๐๐                            | -                            | สำนักปลัด          | มี.ค. ๖๘                                   |
| ๑๓. | โครงการท้องถิ่นใส่<br>ใจผู้สูงวัย สูงคุณค่า                           | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด<br>โครงการฯ                                         | ๕๐,๐๐๐   |                          |                        | √                   |                                    |                              | สำนักปลัด          | เม.ย. ๖๘                                   |
| ๑๔. | อุดหนุนกิจการ<br>ประเพณีไหลเรือไฟ<br>และงานกาชาด<br>ให้แก่สภาวัฒนธรรม | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน<br>ประเพณีไหลเรือไฟและกาชาด<br>จังหวัดนครพนม     | ๖๐,๐๐๐   |                          |                        | √                   |                                    |                              | สำนักปลัด          | ก.ค. - ส.ค. ๖๘                             |
| ๑๕. | โครงการบุญพระ<br>เวสสันดร                                             | เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและ<br>เผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีอันดี<br>งานท้องถิ่น          | ๑๐๐,๐๐๐  |                          | √                      |                     | ๑๐๐,๐๐๐                            | -                            | สำนักปลัด          | มี.ค. ๖๘                                   |
| ๑๖. | โครงการแห่เทียน<br>พรรษาด้านนาเลียง                                   | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด<br>งานแห่เทียนเข้าพรรษา                         | ๑๐,๐๐๐   |                          |                        | √                   |                                    |                              | สำนักปลัด          | ก.ค. ๖๘                                    |
| ๑๗. | โครงการส่งเสริมการ<br>ออกกำลังกายตำบล<br>นาเลียง                      | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขัน<br>การออกกำลังกาย ของเยาวชน<br>และประชาชนทั่วไป | ๒๐,๐๐๐   |                          |                        | √                   |                                    |                              | สำนักปลัด          | มี.ค. ๖๘                                   |

## ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว

| ที่ | โครงการ                                                                                                        | รายละเอียด                                                                                           | งบประมาณ | ผลดำเนินงาน              |                        |                     | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | หน่วย<br>ดำเนินการ | ระยะเวลาการ<br>ดำเนินการ<br>(วัน/เดือน/ปี) |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|------------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|
|     |                                                                                                                |                                                                                                      |          | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินงาน | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ยังไม่<br>ดำเนินการ |                                    |                              |                    |                                            |
| ๑   | โครงการอบรมและ<br>รณรงค์ให้ความรู้<br>เกี่ยวกับการกำจัด<br>ขยะมูลฝอยและสิ่ง<br>ปฏิกูล                          | เพื่อให้ผู้นำชุมชน ส่วนราชการ<br>ประชาชนและพนักงานมีจิต<br>สาธารณะใน <sup>การ</sup> รักษาสิ่งแวดล้อม | ๑๐,๐๐๐   |                          |                        | √                   |                                    |                              | สำนักปลัด          | ก.พ. ๖๘ – มี.ค. ๖๘                         |
| ๒   | โครงการรณรงค์<br>ป้องกันแก้ไขปัญห<br>สิ่งแวดล้อม<br>“กิจกรรมจิตอาสา<br>เราทำดีด้วยหัวใจ”<br>(Big Cleaning Day) | เพื่อให้ผู้นำชุมชน ส่วนราชการ<br>ประชาชนและพนักงานมีจิต<br>สาธารณะใน <sup>การ</sup> รักษาสิ่งแวดล้อม | ๑๐,๐๐๐   |                          |                        | √                   |                                    |                              | สำนักปลัด          | พ.ค. ๖๘                                    |

## ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การปกครอง การบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

| ที่ | โครงการ                                                                                                | รายละเอียด                                                                                                                  | งบประมาณ | ผลดำเนินงาน              |                        |                     | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | หน่วย<br>ดำเนินการ | ระยะเวลาการ<br>ดำเนินการ<br>(วัน/เดือน/ปี) |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|------------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|
|     |                                                                                                        |                                                                                                                             |          | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินงาน | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ยังไม่<br>ดำเนินการ |                                    |                              |                    |                                            |
| ๑   | โครงการอบรม<br>คุณธรรมจริยธรรม                                                                         | ผู้บริหาร,ส.อบต.พนักงานส่วน<br>ตำบลพนักงานจ้าง และลูกจ้าง<br>ของอบต.นาเลียง เข้าร่วมอบรม<br>โครงการอบรมคุณธรรม<br>จริยธรรมฯ | ๑๐,๐๐๐   |                          |                        | ✓                   |                                    |                              | สำนักปลัด          | มิ.ย. ๖๘                                   |
| ๒.  | โครงการฝึกซ้อมแผน<br>ป้องกันและบรรเทา<br>สาธารณภัย                                                     | ๑ โครงการ/ปี                                                                                                                | ๑๐,๐๐๐   |                          |                        | ✓                   |                                    |                              | สำนักปลัด          | กค. - สค ๖๘                                |
| ๓.  | โครงการส่งเสริมให้<br>ความรู้ ป้องกัน ผู้อยู่<br>ในกลุ่มเสี่ยงกับยา<br>เสพติดภายในชุมชน<br>ตำบลนาเลียง | ประชาชน และเยาวชนกลุ่ม<br>เสี่ยงในตำบล<br>นาเลียง                                                                           | ๑๐๐๐๐    |                          |                        | ✓                   |                                    |                              | สำนักปลัด          | พ.ค. - มิ.ย.๖๘                             |
| ๔.  | โครงการช่วยเหลือ<br>ประชาชนตามด้าน<br>การเยียวยาหรือ<br>ฟื้นฟูหลังเกิดสา<br>ธารณภัย                    | ประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย<br>ในตำบลนาเลียง                                                                                   | ๓๐,๐๐๐   |                          |                        | ✓                   |                                    |                              | สำนักปลัด          | ต.ค. ๖๗ - กย.๖๘                            |