

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๙ (ไตรมาสที่ ๑ - ๒)

ที่	รายละเอียด	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
1.	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ 5	ยังไม่ดำเนินการ	150,000	0	ม.ค.- มี.ค.69	ไม่มี	ไม่มี	
2.	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ 7	ยังไม่ดำเนินการ	41,500	0	ม.ค.- มี.ค.69	ไม่มี	ไม่มี	
3.	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 2	ยังไม่ดำเนินการ	200,000	0	ม.ค.- มี.ค.69	ไม่มี	ไม่มี	
4.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนสายหนองแซงข้างสวนยางนางคำตา พ่อคำฮัก ถึงหน้าบ้านนางวาสนา เทพายัง หมู่ที่ 10	อยู่ระหว่างดำเนินการ	200,000	194,000	ม.ค.- มี.ค.69	ไม่มี	ไม่มี	
5.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งตะวันแยก วังแสง หมู่ที่ 12	อยู่ระหว่างดำเนินการ	150,000	145,000	ม.ค.- มี.ค.69	ไม่มี	ไม่มี	
6.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่าช้าบ้านนามน หมู่ที่ 3	อยู่ระหว่างดำเนินการ	150,000	139,500	ม.ค.- มี.ค.69	ไม่มี	ไม่มี	
7.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่าช้าบ้านหนองกระเป๋ หมู่ที่ 4	อยู่ระหว่างดำเนินการ	150,000	146,000	ม.ค.- มี.ค.69	ไม่มี	ไม่มี	
8.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1	อยู่ระหว่างดำเนินการ	100,000	98,000	ม.ค.- มี.ค.69	ไม่มี	ไม่มี	

ที่	รายละเอียด	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
9.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11	อยู่ระหว่างดำเนินการ	200,000	194,000	ม.ค.- มี.ค.69	ไม่มี	ไม่มี	
10.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6	อยู่ระหว่างดำเนินการ	100,000	98,000	ม.ค.- มี.ค.69	ไม่มี	ไม่มี	
11.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7	อยู่ระหว่างดำเนินการ	108,500	103,000	ม.ค.- มี.ค.69	ไม่มี	ไม่มี	
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9	อยู่ระหว่างดำเนินการ	150,000	146,000	ก.พ. - มี.ค. 69	ไม่มี	ไม่มี	
13	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 8	อยู่ระหว่างดำเนินการ	200,000	195,000	ก.พ. - มี.ค. 69	ไม่มี	ไม่มี	
14	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 10	ยังไม่ดำเนินการ	100,000	0	ก.พ. - มี.ค. 69	ไม่มี	ไม่มี	
15	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 12	ยังไม่ดำเนินการ	50,000	0	ก.พ. - มี.ค. 69	ไม่มี	ไม่มี	
16	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 3	ยังไม่ดำเนินการ	50,000	0	ก.พ. - มี.ค. 69	ไม่มี	ไม่มี	
17	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 4	ยังไม่ดำเนินการ	50,000	0	ก.พ. - มี.ค. 69	ไม่มี	ไม่มี	
18	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 5	ยังไม่ดำเนินการ	50,000	0	ก.พ. - มี.ค. 69	ไม่มี	ไม่มี	

ที่	รายละเอียด	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
19	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 7	ยังไม่ดำเนินการ	50,000	0	ก.พ. - มี.ค. 69	ไม่มี	ไม่มี	
20	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 8	ยังไม่ดำเนินการ	50,000	0	ก.พ. - มี.ค. 69	ไม่มี	ไม่มี	
21	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 9	ยังไม่ดำเนินการ	50,000	0	ก.พ. - มี.ค. 69	ไม่มี	ไม่มี	
22	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8	ยังไม่ดำเนินการ	50,000	0	เม.ย. - พ.ค.69	ไม่มี	ไม่มี	
23	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11 จากหน้าบ้านนายทองดี พ่วงค์ ถึงหน้าบ้านนายเสริม พ่อชมภู หมู่ 11 บ้านโพนทอง ตำบลนาเลียง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	2,147,000	1,335,500	ม.ค. - เม.ย.69	ไม่มี	ไม่มี	
24	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	ดำเนินการแล้วเสร็จ	40,000	35,480	27 พ.ค.2569	ไม่มี	ไม่มี	
25	ค่าจ้างเหมาจัดเก็บข้อมูลของสุนัขและแมว ในเขตตำบล นาเลียง	ไม่ได้ดำเนินการ	4,000	0	กพ.-เม.ย 2569	ไม่มี	ไม่มี	
26	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	ยังไม่ดำเนินการ	35,000	0	ก.พ. - มี.ค. 69	ไม่มี	ไม่มี	
27	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	อยู่ระหว่างดำเนินการ	240,000	240,000	มิ.ย. - ก.ย. 2569	ไม่มี	ไม่มี	

ที่	รายละเอียด	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
28	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	30,000	30,000	ม.ค.2569	ไม่มี	ไม่มี	
29	โครงการจัดสรรสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ด้วยโอกาสในตำบลนาเลียง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	30,000	0	ต.ค. 68 - ก.ย.69	ไม่มี	ไม่มี	
30	โครงการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยในเขตพื้นที่ตำบลนาเลียง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	10,000	0	ต.ค.68 - ก.ย.69	ไม่มี	ไม่มี	
31	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	ยังไม่ได้ดำเนินการ	10,000	0	พ.ค. - มิ.ย. 69	ไม่มี	ไม่มี	
32	โครงการอบรมส่งเสริมศูนย์พัฒนาครอบครัว	ยังไม่ได้ดำเนินการ	10,000	0	เม.ย. - พ.ค. 69	ไม่มี	ไม่มี	
33	โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	20,000	0	มิ.ย. - ก.ค. 69	ไม่มี	ไม่มี	
34	โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพทักษะด้านอาชีพสำหรับคนพิการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	20,000	0	เม.ย. - พ.ค. 69	ไม่มี	ไม่มี	

ที่	รายละเอียด	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
35	ค่าจัดทำอาหารกลางวัน ศพด.	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1,163,502	0	ต.ค.68 - ก.ย. 2569	ไม่มี	ไม่มี	
36	ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนรายหัว							
37	ค่าหนังสือเรียน							
38	ค่าอุปกรณ์การเรียน							
39	ค่าเครื่องแบบนักเรียน							
40	ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน							
41	โครงการจัดสรรอาหารเสริม(นม)ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย์	ยังไม่ได้ดำเนินการ	300,000	109,909.05	ต.ค.68 - ก.ย. 2569	ไม่มี	ไม่มี	
42	โครงการจัดสรรอาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กในโรงเรียน สังกัด สพฐ. จำนวน 4 แห่ง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	700,000	276,941.60	ต.ค.68 - ก.ย. 2569	ไม่มี	ไม่มี	
43	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	40,000	40,000	ม.ค.2569	ไม่มี	ไม่มี	
44	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน (สพฐ)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1,700,000	751,910	ต.ค.68 - ก.ย.69	ไม่มี	ไม่มี	
45	ค่าอาหารกลางวัน ศพด. ในพื้นที่ตำบลนาเลียง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	900,000	469,944	ต.ค.68 - ก.ย.69	ไม่มี	ไม่มี	
46	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตำบลนาเลียงตำบลยาเสพติด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	200,000	0	เม.ย.69	ไม่มี	ไม่มี	

ที่	รายละเอียด	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
47	โครงการท้องถิ่นใส่ใจผู้สูงวัย สูงคุณค่า	อยู่ระหว่างดำเนินการ	50,000	50,000	เม.ย.2569	ไม่มี	ไม่มี	
48	อุดหนุนกิจการประเพณีไหลเรือไฟและงานกาชาดให้แก่สภาวัฒนธรรม	ยังไม่ได้ดำเนินการ	50,000	0	ก.ย 2569	ไม่มี	ไม่มี	
49	โครงการบุญพระเวสสันดร	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100,000	100,000	มีนาคม 2569	ไม่มี	ไม่มี	
50	โครงการบุญข้าวเม่า	ยังไม่ได้ดำเนินการ	20,000	20,000	พ.ย.2568	ไม่มี	ไม่มี	
51	โครงการแห่เทียนพรรษาตำบลนาเลียง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	20,000	0	ก.ค.2569	ไม่มี	ไม่มี	
52	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายตำบลนาเลียง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	20,000	0	พ.ย.68 – ก.พ.69	ไม่มี	ไม่มี	
53	โครงการอบรมและรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ยังไม่ได้ดำเนินการ	10,000	0	มิ.ย. 2569	ไม่มี	ไม่มี	
54	โครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาสีงแวดล้อม “กิจกรรมจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ” (Big Cleaning Day)	ยังไม่ได้ดำเนินการ	10,000	0	ก.ค.2569	ไม่มี	ไม่มี	
55	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม	ยังไม่ได้ดำเนินการ	10,000	0	มิ.ย.2569	ไม่มี	ไม่มี	

